

ПРОТОКОЛ

Оперативного совещания по вопросу строительства жилого 16-этажного дома по улице Футбольной в Октябрьском районе г. Екатеринбурга

Место проведения: Правительство Свердловской области, Октябрьская пл. 1

Время и дата проведения: 13-00, 28.12.2011

Присутствовали:

Нисковских Д.А. – Советник Председателя Правительства Свердловской области

Козлов М.Л. – начальник ГАУ СО «Управление Государственной Экспертизы»

Мацук А.А. – генеральный директор ООО «ГОРЖИЛСТРОЙ»

Принятые решения:

Ответственный - Мацук А.А.

1. ООО «ГОРЖИЛСТРОЙ» (Мацук А.А.) гарантирует выполнение взятых обязательств по ранее заключенным договорам дольщиков с ООО «ВолСпецСМУ» в рамках достигнутых договоренностей – заключить договора долевого участия в соответствии с рыночными ценами за неоплаченные квадратные метры, при выполнении ниже указанных решений.

Ответственный - Нисковских Д.А.

2. ГАУ СО «Управление Государственной Экспертизы» (Козлов М.Л.) гарантирует проведение государственной обязательной строительной экспертизы предоставленного ООО «ГОРЖИЛСТРОЙ» проекта по разделам АР, КЖ в течение 10 – 15 дней, остальные разделы проекта будут предоставлены в порядке передачи проектной организацией.
3. Получить разрешение на строительство по разделам АР, КЖ, прошедшим экспертизу.
4. Решить вопрос по проектированию и строительству крышной газовой котельной и подключению ее к газоснабжению строящегося жилого дома по ул. Футбольной, Октябрьский район.
5. Выдать технические условия на подключение к ЕМУП «Водоканал», ЕМУП «ЕЭСК», ЕМУП «Тепловые сети», ОАО «Екатеринбурггаз» с точкой подключения в пределах границ строительной площадки.